

## Vorläufiger Ablaufplan Toilettenumbau 30.06.2007 bis 01.09.2007

Datum	Art der anfallenden Arbeiten	benötigte HelferInnen	Wer macht Küche?
<b>Sa, 30.06.</b>	- Rückbau der Elektroinstallationen	<b>10 Leute</b>	<b>2 Leute</b>
<b>So, 01.07.</b>	- Abriss der Wände - Installation der Baubeleuchtung - Fenster zu mauern - Baustoffe trennen		<b>2 Leute</b>
<b>Sa, 07.07.</b>	- WC-Module setzen	<b>6 Leute</b> Profis in Sachen Elektrik, Wasser, sind herzlich willkommen	<b>2 Leute</b>
<b>So, 08.07.</b>	- Abwasserstrang setzen - Wände aufreißen - Baubeginn Vorsatzschale und Ständerwände		<b>2 Leute</b>
<b>Sa, 14.07.</b>	- Ständerwände setzen (einseitig)	<b>10 Leute</b>	<b>2 Leute</b>
<b>So, 15.07.</b>	- Spachtelarbeiten		<b>2 Leute</b>
<b>Sa, 21.07.</b>	- Ver- und Entsorgungsleitungen verlegen (Wasser, Strom, Heizung)	<b>6 Leute</b> Profis in Sachen Elektrik, Wasser, und <b>Heizung</b> sind herzlich willkommen	<b>2 Leute</b>
<b>So, 22.07.</b>			<b>2 Leute</b>
<b>Sa, 28.07.</b>	- 2. Seite Ständerwände	<b>10 Leute</b>	<b>2 Leute</b>
<b>So, 29.07.</b>	- Spachtelarbeiten		<b>2 Leute</b>
<b>Sa, 04.08.</b>	- Bodenabläufe bohren	<b>6 Leute</b>	<b>2 Leute</b>
<b>So, 05.08.</b>	- Wände fliesen - Boden vorbereiten (Nivellieren) - Dichtungsband setzen - Boden fliesen		<b>2 Leute</b>
<b>Sa, 11.08.</b>	Siehe 04./05.08.	<b>6 Leute</b>	<b>2 Leute</b>
<b>So, 12.08.</b>			<b>2 Leute</b>
<b>Die anstehenden Malerarbeiten können von vier Leuten unter der Woche erledigt werden.</b>			
<b>Sa, 18.08.</b>	- Verfugen	<b>6 Leute</b>	<b>2 Leute</b>
<b>So, 19.08.</b>	- Feininstallation	<b>4 Leute</b>	<b>2 Leute</b>
<b>Sa, 25.08.</b>	- Herstellung Toilettenwände		<b>2 Leute</b>
<b>So, 26.08.</b>	- Einbau der Wände		<b>2 Leute</b>
<b>Sa, 01.09.</b>	Türen einsetzen / Putzen	<b>10 Leute</b>	<b>2 Leute</b>
<b>So, 02.09.</b>	Frühstück/Ende Sommerpause/Eröffnung		